

Life of a Deal

Mapa de Hitos — Schedule inteligente de proyectos

Revisión:	Rev 1 — borrador
Fecha:	22 de julio de 2026
Empresa:	Central Millwork
Fuentes:	<i>Life of a Deal 2026 Rev0</i> (41 pp.) + sistema actual + plantilla 3-Week Lookahead
Alcance:	53 hitos · 8 fases · 8 gates duros
En revisión con:	CEO · PM · Chali Herrera

Cambios Rev 0 → Rev 1 (según notas sobre el impreso):

- **Fuera la fase Quote** — la vida del proyecto empieza en el contrato. De 9 a 8 fases.
- **Contract** — el depósito deja de bloquear; MTO y budget se *validan*; el kickoff es una revisión completa del proyecto.
- **Engineering** — reordenada a 12 hitos; el design call (E-01) absorbe long leads, compra anticipada, muestras, revisión de schedule y validación de estimado como sub-tareas; se elimina «Change orders»; el review de schedule se vuelve gestión de riesgo.
- **Production** — el 3-Week Lookahead lo **genera el sistema** como formulario.

Este documento no es un plan de software. Es el proceso de Central Millwork escrito como cadena de hitos.

Lo que se necesita de esta revisión: corregir las **duraciones** (son estimaciones), confirmar los **responsables** de cada hito, y marcar los hitos que **sobran, faltan o en la práctica no funcionan así**. Cada tabla tiene una columna en blanco a la derecha para anotar.

CEO — nombre, firma y fecha

PM — nombre, firma y fecha

Chali Herrera — fecha

Principios de diseño

Las siete reglas que gobiernan todo el sistema. Si alguna no se acepta, el diseño cambia.

#	Principio	Qué significa	Notas / objeciones
P1	La fecha objetivo es sagrada	La fecha comprometida con el cliente nunca se recalcula sola . Se recalculan las fechas internas y la proyección. Cuando la proyección pasa la fecha objetivo, el proyecto se pone en rojo — no se corre la fecha. Moverla es una decisión humana registrada: quién, cuándo, por qué, cuántos días.	
P2	Ningún hito se cierra por declaración, se cierra por evidencia	No existe el checkbox «ya está». Cada hito se cierra porque apareció el artefacto que lo prueba (un archivo, un envío, un click del cliente, un movimiento de estación) y la fecha la pone el sistema , no la persona.	
P3	El registro es subproducto del trabajo	El submittal de planos sale desde el sistema, entonces la fecha queda sola. Si alguien tiene que hacer una tarea adicional solo para informar, ese diseño está mal y se abandona a las tres semanas.	
P4	El avance se cuenta, no se estima	Prohibido el «% de avance» tipeado por una persona. El avance es sub-hitos con evidencia cumplidos sobre el total. Si no se puede contar, no se muestra.	
P5	Dos relojes	Hacia atrás desde la entrega: la fecha límite de cada hito. Hacia adelante desde los hechos reales: dónde vamos a caer. La diferencia es la holgura . Holgura negativa = riesgo de incumplimiento.	
P6	El sistema empuja antes, no explica después	Un schedule que solo absorbe atrasos es un contador de derrotas. Cada hito próximo a vencer alerta al responsable antes , y le recuerda automáticamente al cliente cuando la pelota es de él.	
P7	El que llega último tiene la pelota	Cuando un hito depende de varios predecesores, su inicio real es el más tardío de ellos. El sistema nombra cuál fue y cuántos días costó. Sin discusión.	

El recorrido

CONTRACT → ENGINEERING → MATERIALS → PRODUCTION → QC → SHIPPING → INSTALL → COMPLETED

La fecha de entrega objetivo se carga al crear el proyecto (Contract). Ahí el sistema calcula hacia atrás y dice si nace alcanzable o en riesgo — ese cálculo es el chequeo de factibilidad. El **día cero operativo** es la firma del contrato (C-03).

Assembly no es una fase. En el documento oficial aparece solo como etapa de taller dentro de *Manufacture* (p.33) y *Quality Control* (p.34). El detalle por estación ya lo maneja el módulo de Producción con precisión de minutos.

Referencias — **YA** el dato ya existe · **PARC** parcial, falta el acto formal con fecha · **NUEVO** hay que construirlo | **GATE** bloquea otra fase · **CONT** continuo/recurrente · **COND** condicional

1 CONTRACT

Owner de fase: **Estimator** → handoff a **PM / Engineer**. Al crear el proyecto se carga la **fecha de entrega requerida** (ancla del schedule).

#	Hito	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
C-01	Proyecto en negociación	Estimator	—	—	Cambio de etapa en el pipeline (p.6)	NUEVO	
C-02	Contrato revisado / addendum emitido	Estimator	3-10 d	C-01	PDF del contrato revisado + addendum adjunto (p.6)	NUEVO	
C-03	CONTRATO FIRMADO — día cero	Estimator + CFO	—	C-02	PDF firmado subido al proyecto (p.6)	NUEVO	
C-04	Depósito de materiales recibido (<i>no bloquea</i>)	Office Manager	5-15 d	C-03	Registro de cobro con importe y fecha (p.18)	NUEVO	
C-05	MTO preliminar validado	Estimator	1-2 d	C-03	MTO preliminar importado y validado (cantidades, scope) (p.7)	PARC	
C-06	Budget del proyecto validado	Estimator	1 d	C-03	Budget cargado por área y validado (p.8)	NUEVO	
C-07	Project announcement enviado	Estimator	1 d	C-05, C-06	Email disparado desde el sistema + carpeta del proyecto creada con documentos (p.9)	NUEVO	
C-08	Kickoff = revisión completa del proyecto	Estimator + Eng + PM	1 d	C-07	Revisión completa con GC y designer registrada + notas distribuidas desde el sistema (p.10)	NUEVO	
C-09	POC transferido a Engineer / PM	Estimator	—	C-08	Email de handoff disparado desde el sistema (p.11)	NUEVO	

C-03 es el día cero operativo. El depósito (C-04) se sigue registrando pero **ya no bloquea**: la empresa procede sin depósito inicial. El criterio de fondo: si el contrato se firma tarde todo corre, pero el error real es dejar pasar el tiempo sin firmar — por eso C-02/C-03 alertan antes.

2 ENGINEERING

Owner de fase: **Engineer** (apoyo PM) — la fase más grande y la que más atrasos destapa

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
E-01	Design call / arranque de ingeniería		Engineer	1-2 d	C-08	Reunión de diseño con designer y GC + notas; incluye las 5 sub-tareas de abajo (p.13)	NUEVO	
↳ E-01a	<i>Long lead times identificados</i>	GATE	Engineer + PM	2-3 d	—	Materiales marcados como long-lead con lead time reconfirmado por el vendor (p.12)	PARC	
↳ E-01b	<i>Compra anticipada aprobada por cliente</i>	GATE	PM	3-10 d	—	Aprobación del cliente en el portal (p.12)	NUEVO	
↳ E-01c	<i>Muestras solicitadas al cliente</i>		Engineer	1 d	—	Muestra creada con fecha de compromiso (p.17)	YA	
↳ E-01d	<i>Revisión de schedule</i>		Engineer + PM	—	—	Schedule del proyecto revisado con riesgos marcados (p.15)	NUEVO	
↳ E-01e	<i>Estimado validado</i>		Engineer	—	—	Estimado / MTO preliminar validado contra documentos del proyecto	NUEVO	
E-02	V/E propuesto al cliente	COND	Engineer + PM	3-5 d	E-01	Opciones enviadas + respuesta del cliente registrada (p.14)	NUEVO	
E-03	VIF / medición en obra	COND	Field Specialist	1-2 d	E-01	Medidas y fotos subidas desde la app móvil con fecha y ubicación (p.21)	NUEVO	
E-04	Muestras fabricadas y enviadas		Shop Manager	10-14 d	E-01c	Envío registrado con foto del paquete (p.17)	YA	
E-05	Muestras aprobadas por el cliente	GATE	Engineer	5-15 d	E-04	Aprobación del cliente en el portal (p.17)	PARC	
E-06	Shop drawings emitidos al cliente		Engineer	10-25 d	E-01, E-03	Submittal generado y enviado desde el sistema con PDF adjunto (p.19)	NUEVO	

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
E-07	Shop drawings aprobados por el cliente	GATE	Engineer	10-20 d	E-06	Aprobar / Aprobar con comentarios / Rechazar en el portal, con fecha y quién (p.19, p.20)	NUEVO	
E-08	Revisiones incorporadas y resubmittal	COND	Engineer	3-10 d	E-07	Nueva versión emitida desde el sistema (p.20)	NUEVO	
E-09	MTO final liberado a compras	GATE	Engineer	2-5 d	E-07	MTO actualizado marcado como liberado (p.18)	PARC	
E-10	Release to Production	GATE	Engineer	1 d	E-07	Planos con sello «Approved» adjuntos + email de release disparado desde el sistema (p.22)	NUEVO	
E-11	Archivos CNC entregados	GATE	Engineer	2-5 d	E-10	Archivos CNC subidos y asociados a la OP (p.29)	NUEVO	
E-12	Gestión de riesgo (¿el plazo se cumple?)	CONT	Engineer + PM	semanal	—	Revisión del schedule registrada: ¿el plazo puede cumplirse? Riesgos marcados y comunicados al cliente (p.15)	NUEVO	

Eliminado en Rev 1: «Change orders comunicados» como hito. Los CO se siguen gestionando, pero no son un hito del recorrido; su impacto sobre la fecha objetivo queda pendiente de definición. **E-09 ya no depende del depósito** (C-04): solo de shop drawings aprobados (E-07).

3 MATERIALS

Owner de fase: **Procurement Manager** — la fase mejor instrumentada hoy

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
M-01	Revisión de schedule de Compras (<i>gestión de riesgo</i>)	CONT	Procurement Mgr	semanal	C-07	Revisión registrada: materiales de riesgo marcados y comunicados a PM y Producción (<i>p.23</i>)	NUEVO	
M-02	Budget de materiales validado		Procurement Mgr	2-3 d	E-09	Validación contra estimado registrada, con discrepancias resueltas (<i>p.24</i>)	NUEVO	
M-03	Long-lead ordenados	GATE	Procurement Mgr	1-3 d	E-01b	OC emitida (<i>p.25</i>)	YA	
M-04	MTO cotizado		Procurement Mgr	5-10 d	E-09	Cotizaciones recibidas por vendor (<i>p.26</i>)	YA	
M-05	OCs emitidas		Procurement Mgr	2-3 d	M-04, M-02	OCs generadas con ETA por vendor (<i>p.26</i>)	YA	
M-06	POs a subcontratistas	COND	PM + CFO	5-10 d	E-10	PO firmada por el subcontratista (<i>p.27</i>)	NUEVO	
M-07	Material recibido y stockeado 100%	GATE	Procurement Mgr	lead time	M-05	Todas las recepciones cerradas, sin faltantes abiertos (<i>p.28</i>)	YA	

M-07 es normalmente el hito del camino crítico. El lead time del vendor más lento manda sobre toda la fecha de entrega. Es la razón por la que el schedule se calcula hacia atrás: para saber *cuándo* hay que emitir la OC, no *cuánto falta* para que llegue.

4 PRODUCTION

Owner de fase: **Production Manager**

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
P-01	PRODUCTION INTAKE gate compuesto	GATE	Production Mgr	1 d	E-05 + E-07 + E-10 + E-11 + M-07	Los 5 requisitos verificados en verde. El sistema no deja abrir producción sin ellos (p.30)	NUEVO	
P-02	Distribución a producción		Production Controller	1 d	P-01	OPs creadas con planos y MTO asociados, CNC entregado al operador (p.29)	PARC	
P-03	Budget de labor validado		Production Mgr	1 d	P-01	Horas presupuestadas vs. planificadas, riesgos informados a PM (p.32)	NUEVO	
P-04	3-Week Lookahead — formulario del sistema	CONT	PM + Production Mgr	semanal	P-01	El sistema genera el formulario «3 Week Lookahead» (ver última sección) auto-poblado y lo comparte a la empresa (p.31)	NUEVO	
P-05	Fabricación en curso	CONT	Production Team	10-30 d	P-02	Avance real por estación y por item — ya lo mide el kiosko (p.33)	YA	
P-06	Fabricación completa		Production Mgr	—	P-05	Todos los items del proyecto en estación final (p.33)	YA	

P-01 es el corazón del motor de dependencias. Es la regla del *Production Intake* de la página 30 convertida en gate duro. Su fecha real es **la más tardía de sus 5 predecesores**, y el sistema nombra cuál fue. Hoy, cuando producción no arranca, la discusión es «yo mandé los planos» contra «a mí no me llegó el material». Con esto, hay un dato.

5 QC

Owner de fase: **Production Assistant**

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
QC-01	Controles por etapa	CONT	Production Assistant	—	P-05	Inspecciones registradas en assembly, laminate y pintura (p.34)	YA	
QC-02	QC final aprobado	GATE	Production Assistant	1-3 d	P-06	Inspección final con fotos de todos los items (p.34)	YA	
QC-03	Reproceso por defecto	COND	Production Mgr	variable	QC-01/02	Decisión de reproceso registrada con estación destino y días perdidos (p.34)	YA	

6 SHIPPING

Owner de fase: **Logistics Manager**

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
S-01	Packaging completo		Production Team	1-3 d	QC-02	Items etiquetados con proyecto / item / secuencia, contra shipping list (p.35)	PARC	
S-02	Delivery request emitido (48 h)	GATE	PM	—	S-01	Solicitud enviada a Logística y Producción con 48 h de anticipación (p.38)	NUEVO	
S-03	Transporte confirmado + BOL		Logistics Mgr	1-2 d	S-02	Camión confirmado y BOL emitido (p.36)	NUEVO	
S-04	Despachado		Logistics Mgr	1 d	S-03	Fotos de carga, número de precinto y BOL firmado subidos (p.36)	NUEVO	
S-05	Recepción en obra coordinada	COND	Field Specialist	—	S-04	Coordinación con el instalador registrada. Sin instalación, no aplica (p.37)	NUEVO	

7 INSTALL

Owner de fase: **Field Specialist** (apoyo PM)

#	Hito	Tipo	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
I-01	Fechas de instalación coordinadas	GATE	PM	3-5 d	QC-02	Fechas acordadas con el instalador e informadas al cliente (p.38)	NUEVO	
I-02	Materiales de instalación comprados	GATE	Procurement Mgr	2-5 d	I-01	Lista del instalador recibida y OC emitida, 48 h antes (p.38)	PARC	
I-03	Obra lista para instalar	GATE	PM	—	—	Confirmación del GC. Dependencia externa — fuera de nuestro control	NUEVO	
I-04	Instalación iniciada		Field Specialist	—	S-05, I-02, I-03	Check-in en obra desde la app móvil (p.40)	NUEVO	
I-05	Instalación en curso	CONT	Field Specialist	5-20 d	I-04	Avance diario por área desde la app móvil (p.40)	NUEVO	
I-06	Punch list cerrado	GATE	Field Specialist	3-10 d	I-05	Todos los items del punch list con foto de resuelto (p.40)	NUEVO	
I-07	Sign-off del cliente		PM	—	I-06	Aprobación final del cliente en el portal	NUEVO	

I-03 es la dependencia externa del GC. Cuando la obra no está lista, el atraso **no es de Central Millwork**, y el sistema lo deja asentado con esa atribución — respaldo documental frente al GC.

8 COMPLETED

Owner de fase: **PM + CFO**

#	Hito	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
X-01	Closeout report interno	PM	2-3 d	I-07	Reporte con feedback y fotos cargado (p.39)	NUEVO	

#	Hito	Responsable	Dura	Depende de	Evidencia que lo cierra	Hoy	Notas / corrección
X-02	Carpeta del proyecto archivada	PM	1 d	X-01	Archivo del proyecto marcado como cerrado (p.39)	NUEVO	
X-03	PAGO FINAL RECIBIDO	Financial Mgr	30-90 d	I-07	Cobro registrado con número de factura e importe (p.39)	NUEVO	
X-04	P&L final emitido	CFO	5 d	X-03	Reporte de P&L del proyecto (p.39)	NUEVO	

X-03 cierra formalmente el proyecto. Único hito posterior a la entrega física, con su propio reloj: se mide contra los términos de pago del contrato, con alertas de cobranza cuando se pasa.

Los 8 gates duros

Puntos donde el sistema **bloquea** el avance hasta que se cumplan los requisitos. Acá está el control real, no en los reportes.

Gate	Requiere	Consecuencia si falla	Notas / corrección
C-03 · Contrato firmado	C-02	El reloj no arranca. Alerta desde antes de vencer	
E-09 · MTO liberado	Shop drawings aprobados (E-07)	Compras no puede cotizar	
E-10 · Release to Production	Planos aprobados y sellados (E-07)	Producción no puede abrir	
P-01 · Production Intake	Muestras aprobadas + planos aprobados + release + CNC + material 100 %	Producción no arranca	
QC-02 · QC final	Fabricación completa	No se puede empaquetar	
S-02 · Delivery request	48 h de anticipación	Logística no puede confirmar camión	
I-03 · Obra lista	Confirmación del GC	Instalación no arranca — atraso atribuido al GC	
I-06 · Punch list	Todos los items con foto	No hay sign-off ni pago final	

Modelo de riesgo

Estado	Significado
VERDE	Holgura $\geq$ 3 días hábiles
AMARILLO	Holgura entre 0 y 3 días
ROJO	Holgura negativa: ya está comiendo la fecha de entrega
GRIS	Todavía no aplica (predecesores sin cumplir)

Gestión de riesgo como disciplina. Cada fase tiene un hito de revisión de schedule (E-12 en Ingeniería, M-01 en Compras) cuyo propósito explícito es **verificar si el plazo puede cumplirse**. Es la cara operativa del modelo de dos relojes: no espera al atraso, lo anticipa.

Atribución de días perdidos

Cada hito que cierra tarde registra a quién corresponde el atraso:

Cliente · GC · Vendor · Estimating · Engineering · Procurement · Production ·

Logistics · Field · Finanzas

Ese acumulado es el reporte que a fin de año contesta «¿por qué entregamos tarde?» con números en vez de opiniones — y es el argumento documentado frente a GCs y clientes.

Advertencia: el primer reporte va a incomodar. Es diagnóstico del proceso, no control de personas.

Estado actual de instrumentación

Cuánto del recorrido puede medir hoy el sistema, sin construir nada nuevo.

Fase	Hitos	Ya existe	Parcial	A construir
1 · Contract	9	0	1	8
2 · Engineering	12	1	2	9
3 · Materials	7	4	0	3
4 · Production	6	2	1	3
5 · QC	3	3	0	0
6 · Shipping	5	0	1	4
7 · Install	7	0	1	6
8 · Completed	4	0	0	4
TOTAL	53	10	6	37

Engineering cuenta los 12 hitos principales; E-01 tiene además 5 sub-tareas.

~19 % del recorrido está instrumentado hoy, concentrado en el centro — Materials, Production y QC. Ambos extremos, donde se pierden las semanas, son terreno nuevo.

La consecuencia de fondo: el sistema solo puede medir lo que pasa adentro. Estimados, Ingeniería, Logística y Field trabajan hoy afuera — Excel, Pytha, Bluebeam, Smartsheets, Pipedrive, OneDrive, email. **La decisión de fondo no es técnica: es si se mete ese trabajo adentro de la app.**

El formulario 3-Week Lookahead

Hoy el PM lo arma a mano cada semana. En el sistema **lo genera solo**, con datos que ya tiene.

Columna	De dónde sale
Project # / Name / Client	proyectos

Incluye también las **Sample Requests** como filas propias.

Columna	De dónde sale
Items	items del MTO / OP
Millwork (cantidad)	cantidad total del ítem
Progress %	avance por estación (kiosko) — contado
To fabricate	total – completado
Due Date	fecha límite del ítem (schedule)
Prioridad (1/2/3/Samples)	prioridad del ítem, con color
Comments	notas del ítem
Semana 1 / 2 / 3	cantidad a fabricar en cada semana

Por qué es alcanzable ya

Todos esos datos existen o se derivan de lo que la app trackea hoy (proyectos, ítems, avance por estación, due dates). Es de las primeras cosas que sale del motor, y **reemplaza un trabajo manual semanal del PM.**

Portal de cliente

Acceso por link con token, uno por contacto — sin crear cuentas. Cada acción queda atribuida a una persona.

El cliente puede

- Ver el timeline de su proyecto por hitos, con estado y fechas
- Ver de qué está esperando el proyecto **y de quién es la pelota**
- **Aprobar / aprobar con comentarios / rechazar:** shop drawings, muestras, V/E, compra anticipada
- Dar el **sign-off final**
- Ver fotos de avance de fabricación e instalación
- Descargar contrato, planos aprobados, BOL, shipping list

Automático hacia el cliente

«Los shop drawings llevan 12 días en revisión. Cada día adicional corre la entrega del 15 de octubre.»

Convierte el agujero negro «esperando al cliente» en un dato con fecha, hora y responsable. **El cliente NO ve** costos, márgenes, budgets, vendors ni precios.

Cronograma de construcción

Seis etapas. Cada una funciona sola y entrega valor aunque se pause. Estimado al ritmo actual, sin equipo de desarrollo dedicado.

#	Etapas	Qué incluye	Duración	Qué se gana al terminar	Notas
1	Motor de schedule + 3WLA	Calendario laboral, plantilla de hitos, cálculo hacia atrás, dependencias, holgura, semáforo, atribución de atrasos, timeline en el proyecto, formulario 3-Week Lookahead auto-generado	3-5 sem	El schedule vive, alimentado por Materials + Production + QC. El PM deja de armar el 3WLA a mano	
2	Portal de cliente	Links tokenizados, timeline público, aprobaciones con fecha, recordatorios automáticos, fotos de avance	3-4 sem	Se cierra el agujero negro de las aprobaciones. E-05, E-07, I-07 pasan a ser datos duros	
3	Ingeniería	Submittals, versiones y revisiones de shop drawings, archivos CNC, release to production, MTO liberado, VIF, gestión de riesgo	6-8 sem	La fase más grande y la que más atrasos destapa. Cierra el gate P-01 completo	
4	Field, Shipping e Install	BOL, foto de carga y precinto, delivery request, check-in en obra, avance de instalación, punch list — todo en móvil	4-6 sem	El recorrido queda cerrado punta a punta hasta el sign-off	
5	Contract intake	Contrato firmado, depósito (no bloqueante), MTO preliminar validado, budget validado, announcement, kickoff, handoff POC	3-4 sem	El proyecto nace en el sistema con su fecha objetivo y su factibilidad	
6	Cierre financiero	Budget por área, facturación por hito, cobranza, pago final, P&L. Integración con QuickBooks	4-6 sem	El proyecto cierra formalmente donde debe cerrar	
	TOTAL		23-33 sem	Entre 6 y 8 meses de trabajo efectivo	

Por qué este orden

- La etapa 1 arranca **donde ya hay datos**, y el 3WLA da valor inmediato
- La etapa 2 es **la mayor ganancia por el menor código**
- La etapa 3 es la más grande, y va cuando el motor ya está probado
- La etapa 5 (Contract intake) va tarde porque el schedule ya funciona arrancando desde el contrato aunque su carga sea manual al principio

Riesgos del proyecto

Riesgo	Impacto	Mitigación
Adopción de las áreas de oficina	Crítico	Cada captura debe ser subproducto del trabajo. Respaldo explícito de la dirección. Sin esto muere en la etapa 3
Resistencia a ser medido	Alto	Presentar la atribución como diagnóstico del proceso, no control de personas

Advertencia honesta: la estimación asume constancia. Si se corta por semanas para atender producción, se estira. Y no incluye el tiempo de **adopción**, que en las áreas de oficina puede pesar más que el desarrollo.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Meses sin ver valor	Alto	Por eso la etapa 1 entrega schedule + 3WLA en 3-5 semanas
Construir un gestor documental	Medio	No lo es. Archivo + fecha + versión. Bluebeam y Pytha siguen siendo las herramientas
Duraciones mal calibradas	Medio	Corregirlas en esta revisión. Recalibrar con histórico desde el sexto mes
El sistema se vuelve pesado	Medio	Ningún hito puede requerir más de un acto. Si requiere dos, está mal diseñado

Qué se necesita de esta revisión

- ☐ **Duraciones.** Las de este documento son estimaciones. Corregirlas con los owners de cada área.
- ☐ **Responsables.** El documento oficial nombra 13 roles; el sistema hoy tiene 9 y no coinciden. Hay que mapearlos.
- ☐ **Hitos que sobran, faltan o en la práctica no funcionan así.**
- ☐ **Granularidad.** Por item / área con rollup al proyecto (definido) — validar contra este mapa.
- ☐ **Calendario laboral.** Días hábiles, feriados de Central Millwork, semanas de cierre.
- ☐ **Fases parciales.** Proyectos que entregan por piso o por área con fechas distintas.
- ☐ **Proyectos sin instalación.** El documento los contempla (p.37). La cadena cerraría en S-04.
- ☐ **Change orders.** El hito se quitó del recorrido en Rev 1; falta definir cómo impactan la fecha objetivo.

Nota final. Este mapa no inventa un proceso: transcribe el que Central Millwork ya tiene escrito, y lo convierte en algo que el sistema pueda calcular. Lo que falta no es la idea — es que ese schedule deje de vivir en un Excel que nadie actualiza y empiece a enterarse de lo que realmente pasa.